УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "УК "ЮганскСевер"
В.В. Съемщикова
декабрь 2010г.

План производственных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов за 2011г.

№ П.П.	Наименование работ	адрес	ед. измер.	кол-во
1	Врезка дополнительного циркуляционного насоса Ø 1" в обратный трубопровод системы горячего водоснабжения	15мк. 8дом 4под.	шт.	1
2	Врезка перемычки между обратным и подающим трубопроводами системы отопления (затвор дископоворотный Ø 2", клапан обратный Ø 2")	15мк. 8дом узел учета	шт.	1
3	Врезка дополнительного циркуляционного насоса Ø 1″ в обратный трубопровод системы отопления для циркуляции через теплообменник ГВС	15мк. 16дом узел управления №1	ШТ.	1
4	Врезка дополнительного циркуляционного насоса Ø 1″ в обратный трубопровод системы отопления для циркуляции через теплообменник ГВС	15мк. 16дом узел управления №2	ШТ.	1
5	Замена вертикальной разводки системы отоплегния, замена прибров отопления леснтничного марша мест общего пользования	15мк. 8дом 4под. МОП	шт.	10
6	Косметический ремонт мест общего пользования	15мк. 9дом 5под.	M.KB.	
7	Ремонт межпанельных швов	15мк. 8,9,11дом	шт.	15
8	Замена отдельных участков горизонтальной разводки системы отопления в тех.подполье	15мк. 8,9,10,11дом	М.П.	70
9	Ремонт кровли балконных козырьков	15мк. 8,9,10,11дом	M.KB.	25
10	Установка информационных стендов "ОБЪЯВЛЕНИЯ"	15мк. 8,9,10,11,14,16 дом, 14мк. 5д. 16амк. 63д. 7мк. 2А д.	ШТ.	30
11	Утепление технического этажа	15мк. 8,9,10,11,14,16 дом, 14мк. 5д. 16амк. 63д. 7мк. 2А д.	шт.	9
12	Утепление тех.подполья	15мк. 8,9,10,11,14,16 дом, 14мк. 5д. 16амк. 63д. 7мк. 2А д.	шт.	9
13	Покраска стен и потолков в теплопунктах	15мк. 8,9,10,11,14,16 дом, 14мк. 5д. 16амк. 63д. 7мк. 2A д.	M.KB.	1500
14	Замена отдельных участков горизонтальной разводки конализации в тех.подполье	15мк. 8,9,10,11,14,16 дом, 14мк. 5д. 16амк. 63д. 7мк. 2А д.	шт.	20
15	Замена воздухоотведчиков автоматических системы горячего водоснабжения	15мк. 8,9,10,11,14,16 дом, 14мк. 5д. 16амк. 63д. 7мк. 2А д.	шт.	50