УТВЕРЖДАЮ

И.Г. Гумеров	3
ООО "УК "ЮганскСевер"	
тенеральный директор	

АКТ технического осмотра конструктивных элементов жилого здания (весенний осмотр)

от "	п	2012г.

жилой дом №5 микрорайона №14

год выпуска 2008г. число этажей 7 этажей материал стен панэльный материал кровли мягкая кровля % износа

Состав комиссии: Мастер Нефедов Н.Н.

Мастер ССД Кочеткова С.В.

Произвела технический осмотр конструктивных элементов жилого здания и составила настоящий акт.

жилой дом

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта, причина его возникновения (с указаним примерного объема работ)	Решение о принятии мер
1	2	3	4
1	Кровля	Удовлетворительно	
2	Тех.этаж	Требуется частичная замена плафонов освещения.	
3	Места общего пользования: стены и перегородки	Частично поврежден штукатурный и окрасочный слой стен. Требуется частичная замена плафонов освещения. Замена почтовых ящиков.	
	Лестничные марши	Частично поврежден штукатурный и окрасочный слой стен. Требуется частичная замена плафонов освещения. Требуется ремонт и покраса плинтусов.	
	Ограждения лестничных маршев	Трбуется покраска ограждений, перил.	
	Окна	Удовлетворительно	
	Остекление	Требуется замена этажных дверей (2 под.)	
	Двери	Требуется замена этажных дверей	
4	Наружные стены:	Удовлетворительно	
	Фасад	Частично покрасить стены от надписей	закрасить надписи на фасаде
	Швы	Удовлетворительно	
5	Козырьки балконов	Удовлетворительно	
	Кзырьки балконов (подъездные)	Удовлетворительно	
6	Подвальные помещение:	Удовлетворительно	
	Теплоузлы	Удовлетворительно	
7	Инженерные сети	Частичная замена прибров отопления МОП.	при подготовке к зиме произвести промывку, регулировку
8	Фундамент	Удовлетворительно	
10	Подходы	Удовлетворительно	
	Отмостки	Частично требуеьтся заливка отмостки ботонным раствором	

Подписи сторон:	Н.Н. Нефедов
	С.В. Кочеткова